

## รายงานการประชุม

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

### ผู้มาประชุม

๑. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงษ์พร	คลังจังหวัดยโสธร/ประธานการประชุม
๒. นายณัฐวรรธน์ ชัตติวงศ์ษา	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
๓. ร.ท.สมศักดิ์ สิทธิศรี	แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖
๔. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวชนทอง อินทร์หา	แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวสาริณี สีบสุวรรณ	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๗. นายธีรพงศ์ ไชยเดช	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๙. นายวรวิทย์ พลบุตร	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาววิไลลักษณ์ พันธราช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวจางพร นามเหล่า	แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๑๓. นายประสาท สังข์ขาว	แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๔. นางสุนัน สังข์ทอง	แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๕. นายทวีป แส่นจำสา	แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๑๖. นายเดชา รอดระรัง	ประมงจังหวัดยโสธร
๑๗. นายสุรพล สอนจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๑๘. นายบุญมี แก้วสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๙. นายบุญธรรม ศรีหล้า	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
๒๐. นางสาวปรานค์ทิพย์ ชุมจันทร์	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๒๑. นางศิรินธร พงศ์สุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
๒๒. นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิมพิศ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๒๓. นางเสงี่ยม พรหมพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๒๔. นางสาวระวีพร รัฐสมุทร	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๒๕. นางประไพศรี ภูคำ	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๒๖. นายมงคล พูลเพิ่ม	แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
๒๗. นางรัชนิกร กองสมบัติ	แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร
๒๘. นางสาวธิดาลักษณ์ แก้วคุณ	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๙. นายวีระเกียรติ สาหนุทัศน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๓๐. นายชาติชัย ช่างชัย	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร
๓๑. นางสาวศศิวิมล บำเพ็ญชาติ	แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

๓๒. นายทรงเกียรติ ขานอ่อนตา

๓๓. นางซัชวาลย์ สิงหา

๓๔. นายบุญสนอง พลมาตย์

๓๕. นางสรินญา จิตศรีณยุกุล

๓๖. นายวีระพล โสมณวัตร

๓๗. นายเอกรัฐ เซาร์ชอบ

๓๘. นายอานนท์ แสงเพชร

๓๙. นางสาวรัตนา สมสุข

๔๐. นางสาววิทิตา เจริญศรี

๔๑. นางอ้อมใจ ชูยศ

๔๒. นางสาวอัญชลี ดีสูงเนิน

๔๓. นางสาวกิตติยา ยิ่งชื่อ

๔๔. นางสาววนิดา จันทไชย

๔๕. นางสาวศิรินันท์ มุ่งหมาย

๔๖. นางบุญนา พันธุ์ภักดี

๔๗. นางบัวล่อง แก่นบุปผา

๔๘. นายบุญพักษ์ นุสหรี

๔๙. นางสาวเนตรนภา ผ่านสำแดง

๕๐. นายฉกาจ การิสุข

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

แทน แรงงานจังหวัดยโสธร

แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

แทน นายอำเภอเมืองยโสธร

แทน นายอำเภอดำเนินแก้ว

แทน นายอำเภอมหาชนะชัย

แทน นายอำเภอกุฉินชัย

แทน นายอำเภอทรายมูล

แทน นายอำเภอป่าติ้ว

แทน นายอำเภอไทยเจริญ

แทน หัวหน้าสำนักงาน ศอ.ปส.จ.ยส.

แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางเหวศ เข็มแก้ว

๒. นางสาวนิภาพร สอนศรี

๓. นางกนกกรรัฐ เข็มทอง

๔. นางสาวอุไรวรรณ จันมานิจ

๕. นางสาวศรีัญญา มูลสาร

๖. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร

๗. นายสุรียา พงษ์สุวรรณ

๘. นายสิทธิกร นันทวงศ์

๙. นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว

๑๐. นางสาวฝนทิพย์ ช่างซื่อมูล

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘

สำนักงานจังหวัดยโสธร

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

### เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ :  
ฝ่ายเลขานุการ :

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ สำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำที่ตั้งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น กำหนดให้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่วงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๑.๒ สำนักงบประมาณได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ และงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ดังนี้

งบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส				
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	รวม
งบลงทุน	๒๑.๑๑	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒.๘๙	๘๘.๐๐
งบดำเนินงาน	๓๓.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑.๓๖	๙๘.๓๖
งบประมาภาพรวม	๓๐.๒๙	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๒๕	๙๖.๐๐

๑.๓ จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากหลายแหล่งงบประมาณ ได้แก่

๑) โครงการที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๔ โครงการที่จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยได้ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ได้แก่

๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

๓) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๔) โครงการตามงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรัฐมนตรีประจำ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

๕) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

**ประธาน :** ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามเพื่อให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการ  
ต่างๆ โดยเป็นคณะทำงานชุดเล็กๆ ประมาณ ๓ คณะ เพื่อจะได้รับทราบปัญหา  
อุปสรรค อย่างละเอียด

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว วางแผน  
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงาน และให้ฝ่ายเลขานุการเสนอผู้ว่าราชการ  
จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามฯ ต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒ :** เรื่อง **รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

**ฝ่ายเลขานุการ :** สำนักงานจังหวัดยโสธรได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการ  
ดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๖ หน้า ในชั้นนี้ขอให้  
ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ หากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมเป็น  
ประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย และหากไม่มีการแก้ไขขอให้ที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุมฯ

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ :** เรื่อง **เพื่อทราบ**

**ฝ่ายเลขานุการ :** ๓.๑ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัด

๑.๑) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้

๑.๑.๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่

- (๑) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานดำเนินการ
- (๒) พื้นที่ดำเนินการ
- (๓) กิจกรรม
- (๔) กลุ่มเป้าหมาย
- (๕) งบรายจ่าย

๑.๑.๒) การเปลี่ยนแปลงโดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาดำเนินการแทนโครงการเดิม

๑.๑.๓) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ดำเนินงาน  
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว ซึ่งเป็นอำนาจของ ก.บ.จ.  
หรือ ก.บ.ก. โดย ก.บ.จ. ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา  
ให้ความเห็นชอบ แล้วนำเรียนให้ที่ประชุม ก.บ.จ. ทราบ

๑.๒) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลง  
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑  
ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแล ให้ความเห็นชอบในการปรับแผน  
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

๒) กรอบระยะเวลาในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เสนอได้ ๒ ครั้ง คือ ภายในไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)  
และภายในไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) โดยให้จัดส่งรายละเอียดคำขอโอน  
เปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังทีมบูรณาการกลางภายในวันที่กำหนด  
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

รับทราบ

๓.๒ รายงานงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียวที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันภายใน  
ไตรมาสที่ ๑ ซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับจัดสรรงบลงทุนรายจ่ายปีเดียว จำนวน ๕๓ รายการ  
งบประมาณ ๑๔๙,๙๐๖,๕๐๐ บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ก่อหนี้ได้  
๙ รายการ งบประมาณ ๒๕,๑๕๐,๐๐๐ บาท

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ :

เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๑ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function)  
ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

คลังจังหวัดยโสธร :

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่  
จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)  
ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรร  
งบประมาณฯ จำนวน ๒,๐๙๑.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๐.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
๒๓.๙๕ เป็นอันดับที่ ๖๖ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๓๗๑.๕๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๗๗.๗๙ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๖ เป็นลำดับที่ ๖๙ ของประเทศ

๒) งบประมาณจำนวน ๗๑๙.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๒๒.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ เป็นลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ

ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

**คลังจังหวัดยโสธร :** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้ว ๗๐๙,๐๐๐ บาท เบิกแล้ว ๕๐ % เหลืออีก ๕๐ % จะส่งเบิกในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๗๐๙,๐๐๐ บาท

**ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างอารยสถาปัตยกรรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน ๕ แห่งๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งแต่องค์กรกรมการกำหนดราคากลางประกาศร่างฯ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ รายการ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ เหลือ ๑ รายการ ซึ่งได้ผู้ชนะแล้ว และทำ PO แล้ว ๗๘๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งได้ผู้ชนะทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ จำนวน ๒ รายการ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์

**ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร :** ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ อำเภอเกษตรกรรม แบ่งเป็น ๔ งดงาน งดแรก จะสามารถเบิกจ่ายได้เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๕,๒๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบลงทุนที่ดำเนินการเอง จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๘,๗๖๐,๐๐๐ บาทดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน และมีบางรายการส่งมอบงานแล้ว สำหรับงานจ้างเหมา จำนวน ๖๐ รายการ ๖๐ สัญญา เป็นการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๕๐๐ บ่อ ได้ตัวผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว ลงนามในสัญญา ๓๔ รายการ เหลืออีก ๒๖ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  
 ๕๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑ รายการ คือ ก่อสร้างห้องน้ำขนาด ๑๗.๕๐ ตารางเมตร  
 ตำบลฟ้าหยาด งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างให้ผู้รับเหมาทำงาน  
 เนื่องจากไม่เป็นไปตามสเปคของงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒

**ผู้แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ คือ  
 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ทำ PO แล้ว ๗๙๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถส่งมอบงาน  
 ได้ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับการก่อสร้างฝาย ประกาศผู้ชนะ  
 เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๔ มกราคม  
 ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๓๐,๙๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ รายการ  
 เบิกจ่ายแล้ว ๔๒,๐๒๐,๐๐๐ บาท และภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑  
 จะสามารถตรวจรับงานได้ ๕ รายการ คาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม จะสามารถ  
 เบิกจ่ายได้เกิน ๕๐%

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๔๓,๔๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ  
 จำนวน ๑๓ รายการ รวมเบิกแล้ว ๘๐ โครงการ และอีก ๕ โครงการ คาดว่าจะสามารถ  
 เบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ รายการ  
 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และสามารถเบิกจ่ายได้  
 ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ ทำ PO แล้ว  
 ๗๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ รายการ  
 แยกเป็นงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง ๓ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
 และค่าบำรุงรักษา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๙,๐๐๐ บาท  
 และค่าจัดทำผังเมืองรวม จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙,๔๕๕ บาท

**ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๖๖,๒๖๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นในส่วนของสำนักงานฯ จำนวน ๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๗ รายการ อีก ๑ รายการ คือ จัดซื้อรถยนต์ ซึ่งกรมส่งเสริมฯ เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนงบบุคลากร จำนวน ๑๐๕ โครงการ โดยมี ๑๕ โครงการ ที่ไม่พร้อมดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ดำเนินการ อีก ๒๑ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนด TOR และ ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒ โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๓๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ และ ๓ โครงการเบิกจ่ายเสร็จแล้ว

**ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘,๒๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๒ รายการ คือ เครื่องคั้นเอกซเรย์ระบบสายลำเลียง ลงนามในสัญญาแล้ว สำหรับการก่อสร้างสถานพยาบาล ๒ ชั้น ขนาด ๘x๑๖ ม. อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าเซ็นสัญญา

**ผู้แทน แรงงานจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๘๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

**ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นรายการครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว เหลือ ๑ รายการ คือ การก่อสร้างโรงอาบน้ำคนพิการ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๒ :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕๐,๓๘๐,๐๐๐ บาท ทำ PO แล้วงบประมาณ ๒๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔,๑๗๐,๐๐๐ บาท สำหรับรายการ รถตู้โดยสาร ๑๒ คัน ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๓ รายการ คือ ๑) สิ่งก่อสร้าง ๑๖,๗๔๓,๔๐๐ บาท ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒) ปรับปรุงศาลา จำนวน ๔๖๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถประกาศในระบบได้ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ๓) รายการครุภัณฑ์ มี ๒๑ รายการ ได้ราคากลางทุกรายการแล้ว ยกเว้นรายการที่เป็นเตียงนอนชั้นเดียวพร้อมที่นอนซึ่งไม่มีราคากลางรับรอง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบราคากลาง คาดว่าจะสามารถประกาศในระบบได้ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบงานคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นงบผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR

**ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอขอความเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท สิ่งก่อสร้าง ๕ รายการ ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาแล้ว ๔ รายการ อีก ๑ รายการ จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำหรับครุภัณฑ์ ๙๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๗ รายการ อีก ๕ รายการ ประกาศ ครั้งที่ ๒ และอีก ๔ รายการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และอีก ๑ รายการ เป็นกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จะเสนอราคาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำหรับรายการที่เหลือลงนามในสัญญาทุกรายการแล้ว

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร:**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

**ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร :** ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิก ๒ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

**มติที่ประชุม :**

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานต่อไป

**๔.๒ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

■ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๒๘๒,๐๗๗,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ซึ่งขณะนี้ จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๓๕๘,๐๒๐ บาท ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒๗,๘๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒

ในขั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร :**

ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ  
งบประมาณ ๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา  
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม :**

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด  
ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีงบดำเนินงาน ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสิ้นสุด  
ไตรมาสที่ ๑ แล้ว
๒. หน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ดำเนินการแก้ไขให้  
แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
๓. หน่วยงานที่ยังไม่เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการให้  
เร่งรัดเสนอโครงการภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑

#### **๔.๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะงบลงทุน)**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ ๓๙ กิจกรรม  
งบประมาณ ๒๓๘,๓๑๙,๙๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดได้อนุมัติทุกโครงการแล้ว  
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐ โครงการ  
งบประมาณ ๑๐,๗๖๕,๐๐๐.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ๑๒ กิจกรรม

งบประมาณ ๑๔๙,๙๐๖,๕๐๐ บาท PO ๒,๗๔๓,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิกจ่าย

๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ โครงการ ๓๒ กิจกรรม

งบประมาณ ๘๘,๔๑๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๗๖๕,๐๐๐.๒๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๓

ในขั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน  
ความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ  
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร  
โดยเป็นการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๐๐๐ บ่อ งบประมาณ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐  
ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งจะมี ๘ สัญญา ลงนามสัญญา  
แล้ว ๒ รายการ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นัดผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา ๑ รายการ  
เหลืออีก ๕ รายการ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญา

**ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน งบประมาณ ๙๕,๒๐๐ บาท เป็นรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย

**ผู้แทน ประมงจังหวัดยโสธร :** ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนและปลานิล เป็นการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อ จำนวน ๑๐๐ บ่อ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเก็บสำรองเสบียงในกลุ่มเกษตรกรฯ งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาผลการอุทธรณ์

**ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย : การควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมการผลิตพืชอินทรีย์ฯ (พืชตระกูลแตง) งบลงทุน ๒๘๕,๐๐๐ บาท ผู้รับเหมาจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร :** ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดัดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งรายการเครื่องสีข้าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา ได้ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ส่วนการก่อสร้างฉาง อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือเปลี่ยนกิจกรรมภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน ๒ รายการ คือ ก่อสร้างรั้วคาวบอยฯ และชุดล่อกระบายน้ำฯ ซึ่งทั้ง ๒ รายการ ทำ PO แล้ว

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ รายการ ได้ผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้ำแบบบูรณาการ จำนวน ๒ รายการ เป็นงบลงทุนที่ดำเนินการเอง คือ ๑) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค กิจกรรมย่อย แก้มลิงบึงใหญ่พร้อมอาคารประกอบฯ วงเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศฯ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย ต่อขยายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงฯ วงเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ งบประมาณ ๔,๙๒๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

**ผู้แทน นายอำเภอกุตุชุม :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ขุดลอกห้วยแคน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. ขุดลอกลำห้วยบงน้อย อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
๓. ขุดลอกลำห้วยหินลาด อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา

**ผู้แทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ขุดรอกร่องบ่อ ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒. ขุดลอกหนองอีสานเขียว อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
๓. ขุดลอกห้วยบ่อยาง อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับปริมาตรดินขุด

**ผู้แทน นายอำเภอไทยเจริญ :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ขุดลอกหนองเขื่อนอก อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

๒. ขุดลอกหนองบักแน่น อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

๓. ขุดลอกห้วยหนองบ่อ อยู่ระหว่างพิจารณาประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอป่าติ้ว :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**แทน นายอำเภอค้อวัง :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ ทำ PO แล้ว ๑ รายการ อีก ๒ รายการ อยู่ระหว่างเสนอราคา ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด ดำเนินการดังนี้

๑. กรณีงบดำเนินงาน ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสิ้นสุด ไตรมาสที่ ๑ แล้ว
๒. กรณีงบลงทุน ยังยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันในทันภายในไตรมาสที่ ๒
๓. หน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑

**ระเบียบวาระที่ ๕ :** เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี)

๕.๑ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

**ฝ่ายเลขานุการ :** จังหวัดได้ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “อาคารพญานาค” งบประมาณ ๑๙,๖๒๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร**

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “อาคารพญานาค” งบประมาณ ๑๙,๖๒๗,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ  
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานต่อไป

**๕.๒ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่ม จังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๓๖๘,๒๕๑ บาท สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙,๐๗๗,๐๐๐ บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์ กู้เงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางแล้ว

ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน ความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ รายการ คือ  
๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑,๒,๕ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เพื่อซ่อมแซมอาคารพญาคันคาก เนื่องจาก มีน้ำรั่วซึมในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว  
๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย ขณะนี้ผู้รับจ้างได้หยุดงาน เนื่องจากมี การแก้ไขรูปแบบ คาดว่าจะแก้ไขรูปแบบเสร็จภายในต้นมกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ผู้รับจ้างได้ เข้าดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ ๙๐ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มกราคม ๒๕๖๑

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานต่อไป

**๕.๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๖๒๓,๓๖๖,๕๔๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๗,๘๓๑,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๙ ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙๓,๓๔๘,๘๐๐ บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางผ่านกลุ่มจังหวัดแล้ว โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์แล้วทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ในขั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ ซึ่งเป็นงบดำเนินการเอง ๔ รายการ โดยได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางแล้ว และได้ทำ PO แล้ว ๒ รายการ ซึ่งรายการที่ทำ PO ทุกรายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอเมืองยโสธร :**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๑๕ บ่อ เบิกจ่ายแล้ว ๔๐ บ่อ เหลือ ๗๕ บ่อ แจกผู้รับจ้างให้หยุดงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงาน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ขยายสัญญาถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :**

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จำนวน ๕ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ เหลือ ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จำนวน ๓ รายการ ซึ่งได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางแล้ว โดยรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งซ้าย ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างไว้แล้ว รอลงนามในสัญญา ส่วนอีก ๒ รายการ คาดว่าจะไม่ดำเนินการต่อ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องพื้นที่ดำเนินการ

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร :**

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จำนวน ๑ รายการ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอกุตุขุม :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**ผู้แทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑ รายการ และอีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอค้อวัง :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๙ รายการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอป่าติ้ว :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**ผู้แทน นายอำเภอเมืองยโสธร :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๑๕ รายการ ทำ PO แล้ว ๑๓ รายการ อีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

**ผู้แทน นายอำเภอไทยเจริญ :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๑๑ รายการ ลงนามแล้ว ๗ รายการ เหลืออีก ๔ รายการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :**

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๓ รายการ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างประกาศฯ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานต่อไป

#### **๕.๔ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๐**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้ขอเงินไว้เบิกเหลือปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘,๑๓๐,๙๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๐๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๔ ทั้งนี้สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๐ โครงการ ๒๘ กิจกรรม งบประมาณ ๕๕,๕๕๗,๗๗๙ บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์แล้ว จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๓,๓๓๙,๘๐๐ บาท

ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

**ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๘๕๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๗,๕๐๐ บาท เหลือ ๔๒๗,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๖,๑๙๕,๙๐๐ บาท แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอไทยเจริญ :**

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

**ผู้แทน นายอำเภอทรายมูล :**

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

**ผู้แทน นายอำเภอป่าติ้ว :** โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอค้อวัง :** โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

**ผู้แทน นายอำเภอเมืองยโสธร :** โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ ทำ PO แล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑

**มติที่ประชุม :** รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานต่อไป สำหรับโครงการที่รอผลการทุจริตให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้

#### **๕.๕ โครงการตามงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี**

**ฝ่ายเลขานุการ :** จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๔๙๔,๔๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) ดำเนินการเบิกจ่าย ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๖  
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

**ผู้แทน นายอำเภอกุตุชุม :** โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านกำแมด งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

**ผู้แทน นายอำเภอไทยเจริญ :** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้มผ่อ งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

**มติที่ประชุม :** รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการก่อสร้างผูกพันและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานต่อไป

๕.๖ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ :

จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑ แผนงาน งบประมาณ ๙,๕๕๒,๑๗๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑ แผนงาน งบประมาณ ๖,๒๒๓,๖๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๘ สำหรับงบลงทุนคงเหลือโครงการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน ๓ รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ :

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม :

.....

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ      ฉกาจ การิสุข      ผู้จตุรายนการประชุม

(นายฉกาจ การิสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดยโสธร