

## รายงานการประชุม

ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดยโสธร

### ผู้มาประชุม

๑. นายชนาส ชัชวาลวงศ์	ปลัดจังหวัดยโสธร/ประธานการประชุม
๒. นางวิจิตา เลิศพุทธิพงศ์พร	คลังจังหวัดยโสธร
๓. ร.ต.ท. ปรีชานันท์ ทาทอง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวชนทอง อินทร์หา	แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๕. นางปัญธิกา มูลสาร	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๗. นายบุญจันทร์ บารชะล	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๘. นางสาววิไลลักษณ์ พันธราช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๙. นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวจางพร นามเหล่า	แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๑๑. นายประภาส สังข์ขาว	แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวสุนันท์ สังข์ทอง	แทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๓. นายมนตรี วรรณทอง	แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๑๔. นางชลธิชา มูลจันทร์	แทน ประมงจังหวัดยโสธร
๑๕. นายสุรพล สอนจันทร์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๑๖. นายบุญมี แก้วสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๗. นางสาวนีย์ ประทุมชาติ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
๑๘. นางสาวปรานค์ทิพย์ ชุมจันทร์	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
๑๙. นางศิรินธร พงศ์สุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
๒๐. นางสาวศรัญญา มูลสาร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๒๑. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๒๒. นางสาวกมลธิชา รำมะนา	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๒๓. นางสาวพัชรา สนามพล	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๒๔. นางรัชนิกร กองสมบัติ	แทน พาณิชยจังหวัดยโสธร
๒๕. นางสาวอรศรี สงเคราะห์	แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๖. นายวีระเกียรติ สาธุทัศน์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๒๗. นายชาติชัย ช่างชัย	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร
๒๘. นางสาวศศิวิมล บำเพ็ญชาติ	แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

๒๙. นางสาวอัจฉราพร วรรณชาติ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโสธร
๓๐. นางสุมาลี มิ่งขวัญ	แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
๓๑. นางสาววัชรีย์ เขมคะเนย์	แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๓๒. นายบุญเพ็ง ศรีหาพล	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๓๓. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒
๓๔. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๓๕. นายพลชวิช จันทโรโคตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๓๖. นางอ้อมใจ ชูยศ	แทน นายอำเภอเมืองยโสธร
๓๗. นางสุดาวรรณ วรโยธา	แทน นายอำเภอเลิงนกทา
๓๘. นางสาวธิดาพร ทองล้วน	แทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
๓๙. นางสาวเกศสุดา เวฬุวนารักษ์	แทน นายอำเภอกุดชุม
๔๐. นางสาวศิรินันท์ มุ่งหมาย	แทน นายอำเภอทรายมูล
๔๑. นายสุพิศ สามารถ	นายอำเภอป่าติ้ว
๔๒. นางสาวบุญยณัฐ แก่นคำ	แทน นายอำเภอค้อวัง
๔๓. นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์	แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
๔๔. นายฉกาจ การิสูข	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางเหวศ เข้มแก้ว	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวนิภาพร สอนศรี	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓. นายณัฐวรรธน์ ชัดติวงศ์ษา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๔. นางจุฑารัตน์ พงษ์มา	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
๕. นางสุนิสา ทองดี	โรงพยาบาลยโสธร
๖. นายเอกรัฐ เชาว์ชอบ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๗. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๘. นายสิทธิกร นันทวงศ์	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๙. นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
๑๐. นางสาวฝนทิพย์ ช่างซื่อมูล	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

#### เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ :  
ฝ่ายเลขานุการ :

**เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

๑.๑ สำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำที่ตั้งไว้สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น กำหนดให้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่วงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๑.๒ สำนักงบประมาณได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ และงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ดังนี้

งบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส				
	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	รวม
งบลงทุน	๒๑.๑๑	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๒.๘๙	๘๘.๐๐
งบดำเนินงาน	๓๓.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๐๐	๒๑.๓๖	๙๘.๓๖
งบประมาณภาพรวม	๓๐.๒๙	๒๒.๐๐	๒๒.๐๐	๒๑.๒๕	๙๖.๐๐

๑.๓ จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากหลายแหล่งงบประมาณ ได้แก่

๑) โครงการที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๔ โครงการที่จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยได้ขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี ได้แก่

๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

๓) โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๔) โครงการตามงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรัฐมนตรีประจำ  
สำนักนายกรัฐมนตรี

**ประธาน :** จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการดำเนิน  
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จังหวัดยโสธร จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ : ปลัดจังหวัดยโสธร เป็น  
ประธานคณะกรรมการ ชุดที่ ๒ : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน  
คณะกรรมการ และชุดที่ ๓ : คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมี  
หน้าที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส่วนราชการ หน่วยงานที่ตั้งภายในจังหวัดยโสธร และเบิกจ่าย  
งบประมาณผ่านระบบ GFMS

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว วางแผน  
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงาน

**ระเบียบวาระที่ ๒ :** เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**ฝ่ายเลขานุการ :** สำนักงานจังหวัดยโสธรได้จัดทำรายงานการประชุมติดตามและเร่งรัด  
การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม  
๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๙ หน้า  
ในชั้นนี้ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ หากพบประเด็นแก้ไข  
เพิ่มเติมเป็นประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย และหากไม่มีการ  
แก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

**มติที่ประชุม :** เห็นชอบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ :** เรื่อง เพื่อทราบ

**ฝ่ายเลขานุการ :** ๓.๑ ช่อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการ  
ใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐  
มกราคม ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัด  
การใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยสรุปได้ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันหรืออยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในไตรมาสที่ ๑ หากมีความพร้อมก็สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ก็เห็นสมควรให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ฯลฯ

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ สำนักงบประมาณจะนำวงเงินรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ทั้งรายการปีเดียวและรายการผูกพันซึ่งจะสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น หรือมีลำดับความสำคัญลดลง หรือไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม :

รับทราบ

๓.๒ การขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้

- ขออุทธรณ์ฯ จำนวน ๒๕๘,๒๕๙,๗๑๗.๖๗ บาท
- งบประมาณได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๐๓,๙๙๗,๗๑๒.๖๗ บาท

แยกเป็น

- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๗,๕๑๐,๕๗๑ บาท
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๙,๐๗๗,๐๐๐ บาท
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) งบประมาณ ๑๖๗,๔๑๐,๑๓๘.๖๗ บาท

□ งบประมาณที่พับไป จำนวน ๕๔,๒๖๒,๐๐๕ บาท

จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ

**มติที่ประชุม :** รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว  
เร่งรัดการก่อสร้างผูกพันให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และเบิกจ่ายให้เป็นไป  
ตามวงงานต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๔ :** เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.๑ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง  
(Function) ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)

**คลังจังหวัดยโสธร :** สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการ  
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการ  
จัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒,๑๐๔.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗๑.๗๙ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ เป็นอันดับที่ ๖๘ ของประเทศ แยกเป็น

๑) งบลงทุน จำนวน ๑,๓๘๓.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๑๑.๘๔ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๓ เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ

๒) งบประจำ จำนวน ๗๒๑.๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๕๙.๙๕ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๙ เป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ

ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน  
ความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

**ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้าง  
อารยสถาปัตยกรรมเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน ๕ แห่งๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
คาดว่าจะสามารถก่อสร้างผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๔,๐๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย  
๕๘,๙๒๐,๐๐๐ บาทคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๙ และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างผูกพัน  
ทุกรายการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ จำนวน ๒ รายการ  
ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถ  
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร :** ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ อำเภอภูผามาศ แบ่งเป็น ๔ งวดงาน งวดแรกจะสามารถเบิกจ่ายได้เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งวดสุดท้ายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๘,๙๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๘,๘๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นงบลงทุนที่ดำเนินการเอง จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการเป็นไปตามมวตงาน การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว ๗๐๐ บ่อ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และมีการยกเลิก ๑ รายการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ซับซ้อนที่ อบต. เข้าดำเนินการการ

**ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๑๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๑ รายการ คือ ก่อสร้างห้องน้ำขนาด ๑๗.๕๐ ตารางเมตร ตำบลฟ้าหยาด งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ อีก ๑ รายการ คือ ก่อสร้างฝาย อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รายการ ทำ PO แล้ว ๗๗๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท เป็นงบบุคลากร

**ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๓๖๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท ไม่พร้อมดำเนินการ ๗ รายการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสถานที่ อีก ๒๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อีก ๖๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ โครงการ และ ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล :**

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ รอเบิกจ่าย

ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร :

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘,๒๗๐,๐๐๐ บาท ทำ PO เรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร :

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท การก่อสร้างโรงอาบน้ำ  
คนพิการ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๒ :

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณเพิ่ม  
๖๐ รายการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในมีนาคม สำหรับรายการ  
รถตู้โดยสาร ๑๒ คันนี้ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม  
๒๕๖๑

ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ :

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถ  
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร :

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร :

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว  
อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร :ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๖,๕๗๐,๐๐๐ บาท ยังไม่เบิก ๒ รายการ  
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม  
๒๕๖๑

มติที่ประชุม :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด  
ดำเนินการก่อสร้างผู้ผูกพัน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงานต่อไป

**๔.๒ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

ฝ่ายเลขานุการ :

■ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับการจัดสรร  
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งหมด ๑๖ โครงการ  
งบประมาณ ๒๘๒,๐๗๗,๐๐๐ บาท จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  
๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๘๕๘,๐๒๐ บาท ผลการดำเนินโครงการและ  
การเบิกจ่ายฯ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ  
จำนวน ๒ โครงการ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๒๗,๗๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๗



ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร :**

ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ ๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท ประกาศผลชนะแล้ว อยู่ระหว่างขออุทธรณ์

**มติที่ประชุม :**

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

**๔.๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เฉพาะงบลงทุน)**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ ๓๙ กิจกรรม งบประมาณ ๒๓๘,๓๑๙,๙๐๐ บาท ซึ่งจังหวัดได้อนุมัติทุกโครงการแล้ว ( ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘,๔๔๓,๐๓๑.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๔ แยกเป็น

- ๑) งบลงทุน จำนวน ๗ โครงการ ๑๒ กิจกรรม  
งบประมาณ ๑๔๙,๙๐๖,๕๐๐ บาท PO ๘๗,๒๗๒,๒๖๗,๒๖๗.๗๘ บาท  
เบิกจ่ายแล้ว ๔,๕๕๖,๗๗๘.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓
- ๒) งบดำเนินงาน จำนวน ๑๔ โครงการ ๓๒ กิจกรรม  
งบประมาณ ๘๘,๔๑๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓,๘๘๖,๒๕๒.๘๑ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๒

ทั้งนี้มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ งบประมาณ ๑๒,๖๓๙,๓๒๐ บาท

ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร โดยเป็นการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน ๑,๐๐๐ บ่อ งบประมาณ ๑๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๘,๙๑๑,๗๘๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๘,๑๘๘,๒๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้มีการส่งมอบงาน ๒๑๘ บ่อ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทุกรายการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ประมงจังหวัดยโสธร :** ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนและปลานิล เป็นการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อ จำนวน ๑๐๐ บ่อ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๙๗๖,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยงวดแรกจ่ายเบิกจ่ายในวันที่ ๒๒ มีนาคม งวดที่ ๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

**ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเก็บสำรองเสบียงในกลุ่มเกษตรกรฯ งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๗๙๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ กิจกรรมย่อย : การควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมการผลิตพืชอินทรีย์ฯ (พืชตระกูลแตง) งบลงทุน ๒๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

**ผู้แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร :** ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๗๐,๒๕๗,๗๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๖๙,๙๔๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๓๑๗,๗๐๐ บาท

**ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๗๖๗,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๓๓,๐๐๐ บาท

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน ๒ รายการ เป็นงบลงทุนที่ดำเนินการเอง คือ ๑) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค กิจกรรมย่อย แก้มลิงบึงใหญ่พร้อมอาคารประกอบฯ วงเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๓๔,๔๓๗.๕๕ บาท ๒) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ กิจกรรมย่อย ต่อขยายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงฯ วงเงิน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๔,๑๓๐,๔๘๗.๗๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๐๔,๕๔๐.๘๐ บาท

**ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ :**

ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ งบประมาณ ๔,๙๒๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างขออุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอกุดชุม :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟันฟุบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ขุดลอกห้วยแคนฯ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ขุดลอกลำห้วยบงน้อยฯ งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ขุดลอกลำห้วยหินลาดฯ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๖๖๐,๐๐๐ บาท

**ผู้แทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟันฟุบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ขุดลอกร่องบ่อฯ งบประมาณ ๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๒. ขุดลอกห้วยบ่อต่างๆ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ติดปัญหาเรื่องแบบแปลน

**ผู้แทน นายอำเภอทรายมูล :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟันฟุบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๑ รายการ คือ ขุดลอกสระน้ำบ้านสร้างช้าง หมู่ ๑ (โคกสำราญ) เสนอราคาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในมีนาคม ๒๕๖๑

- นายอำเภอป่าติว :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟันฟุบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
๑. ขุดลอกห้วยอีसानเขียวฯ งบประมาณ ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกาศผู้ชนะ
  ๒. ขุดลอกลำห้วยถ่มฯ งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
- แทน นายอำเภอค้อวัง :** ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก ฟันฟุบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. ขุดลอกแหล่งน้ำห้วยแซ่ฯ งบประมาณ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท ทำ PO จำนวน ๗๐๙,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑,๑๔๑,๐๐๐ บาท
  ๒. ขุดลอกห้วยมดแดงตอนล่างฯ งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว งบประมาณ ๙๗๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะมา ลงนามในสัญญา
  ๓. ขุดลอกหนองกว้างฯ งบประมาณ ๑,๖๓๔,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว งบประมาณ ๙๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะมาลงนาม ในสัญญา
- มติที่ประชุม :** รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด ดำเนินการดังนี้
๑. กรณีงบดำเนินงาน ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ แล้ว
  ๒. กรณีงบลงทุน ยังยังไม่ก่อนนี้ผูกพันให้เร่งรัดก่อนนี้ผูกพันให้ทัน ภายในไตรมาสที่ ๒
- ระเบียบวาระที่ ๕ :** เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (ขอเงินไว้เบิกเหลืออมปี)
- ๕.๑ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ฝ่ายเลขานุการ :** จังหวัดได้ขอเงินไว้เบิกเหลืออมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “อาคารพญานาค” งบประมาณ ๑๙,๖๒๗,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร**

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “อาคารพญานาค” งบประมาณ ๑๙,๖๒๗,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

**๕.๒ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปี**

**งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๓๖๘,๒๕๑ บาท สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙,๐๗๗,๐๐๐ บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางแล้ว

ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จำนวน ๒ รายการ คือ

- ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก ชั้น ๑,๒,๕ แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
- ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนตามที่กรมศิลปกรทักท้วง

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมขุดลอกแก้มลิงลำชีเก่า ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

**ผู้แทน อำเภอเมืองยโสธร**

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยทวน (ตอนคลองเซียม) ที่ได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้ ซึ่งขณะนี้ได้ผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  
จำนวน ๒ รายการ คือ

๑. พัฒนาแหล่งน้ำห้วยทวน บ้านน้อยเรือนจำ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน  
คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๒. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
บ้านศรีสวัสดิ์ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เนื่องจากเป็นงบลงทุนที่  
ดำเนินการเอง

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ  
ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวงงาน  
ต่อไป

#### **๕.๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ  
กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ โครงการ  
งบประมาณ ๖๒๓,๓๖๖,๕๔๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐)  
ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๗,๘๓๑,๕๕๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๙ ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย  
จำนวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม งบประมาณ ๑๙๓,๓๔๘,๘๐๐ บาท จังหวัดได้  
ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางผ่านกลุ่มจังหวัดแล้ว  
โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์แล้วทั้ง ๒ โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่  
ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ในขั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน  
ความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิ  
อินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๑ รายการ  
ซึ่งเป็นงบดำเนินการเอง ๔ รายการ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา  
และอีก ๗ รายการ เป็นงานจ้างเหมา โดยได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว  
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอเมืองยโสธร :**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน เบิกจ่ายงวดแรกแล้ว จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
เหลือ งวดที่ ๒ และ ๓ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง

**ผู้แทน นายอำเภอเลิงนกทา :**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๔๕ บ่อ เบิก ๗๒ บ่อ เหลือ ๗๓ บ่อ  
อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว :**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๔๐ บ่อ ดำเนินการแล้ว ๓๐ บ่อ  
อีก ๑๑๐ บ่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอมหาชนะชัย :**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๒๑ บ่อ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย

**ผู้แทน นายอำเภอภูซุ่ม :**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๒๐ บ่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ

**ผู้แทน นายอำเภอทรายมูล :**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๒๐ บ่อ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๑ บ่อ ขุดไม่ได้  
๔ บ่อ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอป่าติ้ว:**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๒๐ บ่อ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง

**ผู้แทน นายอำเภอค้อวัง:**

โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม  
การเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน ๑๒๐ บ่อ เบิก ๙๐ บ่อ เหลือ ๓๐ บ่อ  
ตรวจรับงานจ้างแล้ว ๒๖ บ่อ ส่งคืน ๔ บ่อ

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :**

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม  
พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จำนวน ๕ รายการ  
เบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ เหลือ ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาสิ้นสุด  
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำทวนฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม  
ในสัญญา

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงโยธธร :**

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จำนวน ๑ รายการ ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอกุตุซุม :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๔ รายการ อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง

**ผู้แทน นายอำเภอทรายมูล :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านสร้างข้างๆ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกกลาง อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สามแยกบ้านค้อ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายปึกแฮด - หัวสะพาน อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๒. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกุดกุง อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอค้อวัง :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๘ รายการ ได้ผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว และลงนามในสัญญาแล้ว ๗ รายการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๒ รายการ

**ผู้แทน นายอำเภอป่าติ้ว :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๒ รายการ กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง



**ผู้แทน นายอำเภอเมืองยโสธร :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๑๕ รายการ ทำ PO แล้ว ๑๓ รายการ เบิกจ่าย ๑ รายการ และอีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

**ผู้แทน นายอำเภอเลิงนกทา :** โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๑. ประกาศหาผู้รับจ้าง ๑ รายการ
๒. ได้ผู้รับจ้าง ๒ รายการ
๓. ลงนามในสัญญา ๑ รายการ
๔. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๑ รายการ

**ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :**

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จำนวน ๓ รายการ ได้ผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จำนวน ๔ รายการ ลงนามในสัญญาทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารทำ PO

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการก่อสร้างผูกพันให้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

#### **๕.๔ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของจังหวัดประจำปี**

**งบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๐**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘,๑๓๐,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๒๗,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๕๗,๙๙๖,๗๗๙ บาท จังหวัดได้ขออותרณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อותרณ์ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๕๒,๑๕๘,๓๗๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๖๕,๐๐๐ บาท

ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

**ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร :** โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๘๕๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒๗,๕๐๐ บาท เหลือ ๔๒๗,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร :**

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๖,๑๙๕,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอเลิงนกทา :**

โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอยู่ระหว่างทำบันทึกรายงานปัญหาการดำเนินการ

**ผู้แทน นายอำเภอค้อวัง :**

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรม ต่อขยายคลองส่งน้ำคอนกรีต สถานีสูบน้ำพลัง ๑ แจ่งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ

**ผู้แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อยสู่มาตรฐาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว :**

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมก่อสร้างห้องสุขาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังประมอทัย ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่งทำ PO แล้ว จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

**ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ กิจกรรมศูนย์ผลิตและกระจายอาหารไก่ไข่อินทรีย์ ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

**ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำนานบุญบังไฟ ประจำปี ๒๕๖๐  
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนไทยวิถีอีสาน และอาคารจำหน่ายของที่  
ระลึก ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะ  
สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

**ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร :**

โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปี ๒๕๖๐  
กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร งบดำเนินการ ได้ดำเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่าย สำหรับงบลงทุน ได้ผู้รับจ้าง  
ทุกรายการแล้ว รอลงนามในสัญญา

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ  
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

**๕.๕ โครงการตามงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรัฐมนตรีประจำ**  
**สำนักนายกรัฐมนตรี**

**ฝ่ายเลขานุการ :**

จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามงบกลางประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรัฐมนตรี  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จำนวน ๘ โครงการ  
งบประมาณ ๒๒,๔๙๔,๔๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)  
ดำเนินการเบิกจ่าย ๒ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๒๙,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ  
๑๖.๑๔ ซึ่งทำ PO ทุกรายการแล้ว

**มติที่ประชุม :**

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ  
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๖ :**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**มติที่ประชุม :**

.....

**เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.**

**ลงชื่อ**            **ฉกาจ การิสุข**            **ผู้จดยางานการประชุม**  
(นายฉกาจ การิสุข)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดยโสธร